

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava  
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

JIH/106762/20/INV  
2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH odbor správních činností	
Došlo:	17-12-2020
Převzal:	Ing. Martin Trávníček

**Žádost o prominutí smluvní pokuty**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH odbor správních činností	
Došlo:	17-12-2020
Č. j.:	JIH/106762/20/OPVO
Poř. listu:	2
Přij:	✓

JIH/106762/20



JIH/106762/20/INV/Mul



**Vážený pane starosto,**

mezi Vaší obcí a naší obchodní společností TOKAMA stavební s.r.o., se sídlem Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ: 01445961, DIČ: CZ01445961 byla uzavřena smlouva o dílo S/1037/2019/INV ze dne 04.11.2019 na Renovaci kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka, Ostrava-Hrabůvka.

V průběhu realizace díla došlo k přijetí krizových opatření, přičemž na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kterým vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav, a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102, které mají za následek řadu problémů v dodavatelských vztazích a prodlužují veškeré lhůty pro dokončení díla ve sjednaném termínu.

Ačkoli jsme činili při splnění smlouvy o dílo S/1037/2019/INV ze dne 04.11.2019 veškerá možná vnitřní opatření, abychom minimalizovali dopady výše uvedených okolností na naše podnikání, došlo díky výše uvedeným mimořádným opatřením k předání díla později, než stanovovala smlouva, neboť dodávka a montáž kamenného obkladu, jenž pochází z Asie měla zpoždění.

Na základě tohoto zpoždění obdržela naše obchodní společnost TOKAMA stavební s.r.o., fakturu číslo 2020100774K04 ze dne 10.12.2020 znějící na částku 493.735,06 Kč. Důvodem vystavení této faktury je dle jejího textu uplatnění smluvní pokuty v souladu s čl. V odst.16 výše uvedené smlouvy, a to za prodlení s plněním v délce 26. dnů.

Aktuální stav šíření pandemické nákazy virem COVID-19, který se zásadně dotknul i našeho fungování, je naprosto mimořádnou situací. Vlivem karanténních a krizových opatření a v souladu s doporučeními vládních orgánů proto žádáme o shovívavost při posuzování splnění našich povinností při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy.

Domníváme se, že v tomto případě došlo ke změně okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, jenž založila zvlášť hrubý nepoměr mezi našimi smluvními stranami, žádáme o prominutí vyúčtované smluvní pokuty.

Zároveň uvádíme, že novela zákona č. 191/2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů sice neprodloužila ustanovení § 29 výše uvedeného zákona lex covid, avšak uplatnění této smluvní pokuty nepovažujeme za vyvážené vzhledem ke včasnému splnění ostatních částí díla.

**Za problémy, které nebyly způsobeny z naší strany se omlouváme a žádáme o prominutí výše uvedené vyúčtované smluvní pokuty. Zároveň Vám vyjadřujeme poděkování za Vaši vstřícnost a pochopení.**

Ve Sviadnově dne 17.12.2020

Marek Vitásek, jednatel společnosti  
TOKAMA stavební s.r.o.

0 -12- 2020	
51H/106462/20/12V	Um. znak
Podpis 2	3306