

Albertova 21, Olomouc 779 00

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000
 IČO : 25869523 DIČ : CZ25869523 Banka : KB Olomouc č.účtu : 191083000237/0100.274176700287/0100

V Olomouci dne 5.1.2023

Statutární město Ostrava

Věc: sp.zn. JIH/121491/22/INV/SVI, stavba „Výškovická ul.Prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“, návrh zhotovitele společnosti IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.(dále IDS)

Vážení,

k Vašemu dopisu výše uvedené spisové značky, dle jehož obsahu velmi oceňujeme Vámi uvedený vstřícný krok, a současně v souladu s ním dle požadavku sdělujeme:

Smluvní pokuta byla objektivně vyúčtována za prodlení s předáním díla o 9 dnů v souladu se Smlouvou o dílo.

K prodlení, jak bylo již uvedeno v našich dopisech ze dne 11.10.2022 a násl. 19.12.2022 došlo v důsledku včasného nedodání ocelových zábradelních prvků, kdy je všeobecně známo, že v důsledku událostí na Ukrajině je tento materiál úzkoprofilový a je tedy velmi ztížena možnost jeho včasného dodání -zajištění.

Tuto část díla pro společnost IDS zajišťoval subdodavatel společnost HLIMONT s.r.o., se sídlem v Havířově, U Závor 590/5, kdy by ev. přeúčtování škody, která by společnosti IDS v rámci ev. zaplacené smluvní pokuty vznikla, bylo pro předmětnou subdodavatelskou firmu likvidní, protože tato místní firma je menšího rozsahu.

Vzhledem k tomu, že Vám jako objednateli v rámci realizace celého díla škoda nevznikla, provoz po celou dobu provádění díla byl zachován, tj. veřejnosti bylo umožněno stavbu užívat -byla zajištěna přístupová cesta k obchodnímu centru, jejíž umístění se variabilně přizpůsobovalo nezbytným požadavkům stavby při zachování dostupnosti služeb pro veřejnost a dále i s ohledem na skutečnost, že naši technici mylně vyhodnotili tento chybějící prvek jako nedodělek, jenž bude odstraněn v krátké době po předání díla v režimu odstranění vad a nedodělků, a po zjištění, že tomu tak není vedení snahou k předání díla co možná nejdříve, částečně suplovali subdodavatele, tj. vynaložili max. úsilí pro řádné předání díla a

je rovněž třeba i připomenout, že IDS realizuje v regionu Ostravsko větší množství staveb, které vždy byly plněny bez jakéhokoliv prodlení a snad i ke spokojenosti objednatele, např v loňském roce se IDS podílela na tramvajové trati na ulici Opavská - zrealizována v unikátním termínu dvou měsíců přerušení tramvajové dopravy,


je tedy zřejmé, že předmětné prodlení na dané stavbě Výškovická, je ojedinělým případem, který ani nebyl zaviněn společností IDS, si tak dovoluujeme navrhnout snížení sankce o 2/3.



Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Albertova 21, Olomouc 779 00

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000
účetní číslo: 191083000237/0100,274176700287/0100



...něného návrhů.

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*